

COMPTE-RENDU D'ACTION

COMMUNE DE SALLÈLES D'AUDE



POSE DE RONDINS EN BOIS

IDEAL – Initiatives pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral - Parc d'Activités de La Coupe - 9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne
Tél. : 04 68 42 45 27 - Fax : 04 68 41 77 75 - www.ideal-asso.eu

SOMMAIRE

DOSSIER ADMINISTRATIF	1
Contexte du projet	3
Situation géographique	4
Historique	5
TRAVAUX RÉALISÉS	6
Préparation des rondins.....	6
Pose des rondins.....	7
Chantier terminé	7
LEXIQUE.....	8

DOSSIER ADMINISTRATIF




CONVENTION D'ACTION CHANTIER D'INSERTION
Jardin du Roy - Sallèles d'Aude

ENTRE
 L'Association I.D.E.A.L., Initiatives pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral
 Site 9 rue Nicolas LEBLANC - 11100 - NARBONNE nommée IDEAL,
 Représentée par son Président, Monsieur Pierre SOURGNES,
 N° SIRET: 398 254 367 00053

ET
 La commune de Sallèles d'Aude, représentée par M. Yves BASTIE, Maire

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE :

Dans le cadre de la Communauté d'Agglomération du Grand Narbonne et sur le territoire de ses collectivités locales adhérentes, l'association I.D.E.A.L. établit un partenariat local avec la commune de Sallèles d'Aude qui accepte de fournir un support pédagogique à un chantier d'insertion. Ce support est propriété de ladite commune.

IDEAL a pour objectif de conduire à un emploi stable et durable ou une formation qualifiante des personnes en situation d'exclusion professionnelle (demandeurs d'emploi de longue durée, bénéficiaires des minima sociaux, jeunes en difficulté d'insertion, parents isolés, personnes handicapées, ...) en leur proposant un support d'insertion.

La commune de Sallèles d'Aude atteste que les travaux à réaliser n'auraient pas été faits en dehors de cette action d'insertion et qu'il n'y a donc pas de concurrence déloyale avec le secteur marchand.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir la nature et le coût de l'action à réaliser, dénommée - Chantier d'insertion Jardin du Roy et les modalités de la participation de la commune de Sallèles d'Aude à ce projet.

Il s'agit de définir les termes de la mise en œuvre du chantier d'insertion qui est réalisé par l'association I.D.E.A.L.

Cette action est une étape de mise en situation de travail pour les salariés polyvalents d'IDEAL.

ARTICLE 2 : CONTENU TECHNIQUE DE L'ACTION

IDEAL - Initiatives Développement Emploi Aude Littoral
 Parc d'Activités de La Coupe
 9 rue Nicolas Leblanc
 11100 Narbonne
 Tél. : 04 68 42 45 27 - Fax : 04 68 41 77 75
 www.ideal-asso.eu






La commune de Sallèles d'Aude participera au financement de l'action sur les bases suivantes :
 - Prise en charge de l'ensemble des matériaux nécessaires à la réalisation du chantier évalués globalement à un montant global maximum de 1000 €.

ARTICLE 7 :

La présente convention constitue un acte administratif. Tout contentieux, non préalablement réglé à l'amiable et faisant l'objet d'une requête, relève de la compétence du tribunal Administratif de MONTPELLIER.

Fait en 3 exemplaires originaux, 24 NOV. 2015

Michel BOUBIS,

 Directeur de l'association I.D.E.A.L.

I.D.E.A.L.
 Initiatives pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral
 9, rue Nicolas Leblanc, 11100 NARBONNE
 Tél. 04.68.42.45.27 - Fax. 04.68.41.77.75

(Cachet, signature et parapher chaque page SVP)

Yves BASTIE
 Maire de Sallèles d'Aude



IDEAL - Initiatives Développement Emploi Aude Littoral
 Parc d'Activités de La Coupe
 9 rue Nicolas Leblanc
 11100 Narbonne
 Tél. : 04 68 42 45 27 - Fax : 04 68 41 77 75
 www.ideal-asso.eu



IDEAL – Initiatives pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral - Parc d'Activités de La Coupe - 9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne
 Tél. : 04 68 42 45 27 - Fax : 04 68 41 77 75 - www.ideal-asso.eu

Pistes pour Chantier d'Insertion Nov.2015

Projets de travaux à réaliser	Observations	Ordre de faisabilité donné
Escalier + rampe Jardin du Roy Réhabilitation du muret en pierre de soutènement devant le château	Escalier : Aménagement en rondins de bois (minimum 20 cm d'épaisseur) Largeur prévue : 150 cm Chaux et ciment à fournir	1
Réalisation d'une clôture en rondins de bois avenue de la Cave Coopérative au niveau du lot des Mûriers afin de délimiter la voirie et les espace verts	Barrière en rondin jusqu'au dernier candélabre	2
Aménagement en rondin de bois d'une parcelle dédiée à l'organisation d'un vide-grenier	Groupe de travail à monter au niveau de la commune pour établir un plan de circulation et d'aménagement à communiquer à l'association	3
Muret Impasse d'Empare Muret en pierres destiné à protéger les lauriers roses. Création d'emplacements de stationnement.	A faire réaliser au préalable par les services techniques : Enlèvement du goudron, décaissement sur 20 cm de profondeur. Les piliers du calvaire pourront être retaillés pour servir de matériaux pour le muret. A défaut les pierres devront être fournies par la commune	4

Contexte du projet



La Mairie de Sallèles d'Aude a décidé d'installer une délimitation entre la route (située à droite des pointillés) et la butte de terre, avec des rondins en bois. Cela permettra un embellissement de la rue avec une création d'une grande jardinière par la commune, mais également la sécurisation de la voirie grâce au maintien de la terre qui coulait sur la route lors de fortes pluies.

La mairie de Sallèles d'Aude a donc sollicité l'intervention d'IDEAL afin d'effectuer les travaux.

Dans le cadre d'une convention entre la Mairie de Sallèles d'Aude et IDEAL, une équipe de l'association, encadrée par Claude FAJOL, a entrepris la réalisation de ce projet.

Situation géographique



Vue Satellite (Google Map)



Plan cadastral

Coordonnées GPS : Latitude : 43.258484 / Longitude : 2.952643

IDEAL – Initiatives pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral - Parc d'Activités de La Coupe - 9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne
Tél. : 04 68 42 45 27 - Fax : 04 68 41 77 75 - www.ideal-asso.eu

Historique




Sallèles d'Aude est une petite ville du Sud, dans le département de l'Aude en région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. La ville de Sallèles d'Aude appartient à l'arrondissement de Narbonne et au canton de Ginestas. En 2013 d'après les sources du Syndicat d'initiative 2722 Salléloises et Sallélois ont été recensés.

La commune s'étend sur 12,6 km², à 9 km au Nord-Ouest de Narbonne qui est la plus grande ville aux alentours.

A 16 mètres d'altitudes, le Fleuve l'Aude, la Rivière la Cesse, le ruisseau Audié sont les principaux cours d'eau qui traversent la commune de Sallèles d'Aude.

Sallèles d'Aude a su préserver sa mémoire et offre de nombreuses attractions qui méritent une visite, le musée Amphoralis en fait partie. Celui-ci surplombe les fouilles archéologiques d'un atelier de potiers gallo-romains, actif depuis les années 20/30 avant J-C jusqu'au III^e siècle et mis à jour en 1976.



On peut aussi découvrir le château de François 1^{er} avec ses trois tours moyenâgeuses.

Ce bâtiment classé « Monument historique » a été agrandi dans la deuxième moitié des 17^e et 18^e siècles. Il se compose de deux corps de bâtiments en équerre bordant une cour. L'aile sud constitue la partie la plus ancienne. A l'intérieur, les divisions modernes ont modifié la distribution d'origine et fait disparaître les cheminées. A l'étage, on note la présence d'un décor peint du 16^e siècle. Dans l'aile ouest, on relève une cage d'escalier avec rampe de ferronnerie datée de 1739.

A l'étage, on note la présence d'un décor peint du 16^e siècle. Dans l'aile ouest, on relève une cage d'escalier avec rampe de ferronnerie datée de 1739.

TRAVAUX RÉALISÉS

Préparation des rondins

Les travaux ont démarré le 7 mars 2016.



Vue du site avant travaux.

- Perçage des rondins avec l'aide d'un perforateur afin de les assembler deux par deux et les fixer dans le sol.

Rondins en châtaignier.
Longueur des rondins : 200 cm.
Diamètre des rondins : 10 cm.



- Assemblage des rondins avec de fers TOR¹ d'une longueur de 60 cm (20cm dans les rondins et 40 cm plantés dans le sol).
- La hauteur de la jardinière sera donc de 20cm

¹ Cf. lexique en fin de document.

Pose des rondins

- ✚ Tracage de l'implantation des rondins de la jardinière par les services techniques de la commune de Sallèle d'Aude.
- ✚ Répartition des bordures avant d'être fixées.
- ✚ Les fers tor ont été plantés à la masse dans le sol.



A NOTER : Les travaux prévus à proximité de canalisations et réseaux enterrés doivent être déclarés à leurs exploitants, avant leur exécution, au moyen de la déclaration de projet de travaux (DT) par le maître d'ouvrage, et la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) par l'exécutant des travaux. IDEAL a donc déclaré la DICT aux différents exploitants des canalisations et réseaux enterrés.

Chantier terminé



Vue d'ensemble de la bordure en rondins.

Longueur de la bordure : 60 mètres.

IDEAL – Initiatives pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral - Parc d'Activités de La Coupe - 9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne
Tél. : 04 68 42 45 27 - Fax : 04 68 41 77 75 - www.ideal-asso.eu

LEXIQUE

Terme	Définition
Fer TOR	Barres d'acier utilisées pour le renforcement du béton armé ou d'ouvrages de maçonnerie. Les fers dit « TOR » sont nervurés.