

COMPTE-RENDU D'ACTION

COMMUNE DE SALLÈLES D'AUDE



Création d'un escalier en rondins de bois



SOMMAIRE

DOSSIER ADMINISTRATIF & TECHNIQUE	1
Convention	1
Contexte du projet	3
Situation géographique	4
Historique	5
Contenu du projet	6
TRAVAUX RÉALISÉS	7
Création de l'escalier côté Jardin du Roy	7
Création de l'escalier côté rue du Moulin	9
Pose de la rampe en rondins	10
Fin des travaux.....	11
REVUE DE PRESSE.....	13
LEXIQUE.....	14

DOSSIER ADMINISTRATIF & TECHNIQUE

Convention




CONVENTION D'ACTION CHANTIER D'INSERTION
Jardin du Roy – Sallèles d'Aude

ENTRE
L'Association I.D.E.A.L., Initiatives pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral
Site 9 rue Nicolas LEBLANC – 11100 – NARBONNE nommée IDEAL,
Représentée par son Président, Monsieur Pierre SOURGNES,
N° SIRET: 398 254 367 00053

ET
La commune de Sallèles d'Aude, représentée par M. Yves BASTIE, Maire

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE :

Dans le cadre de la Communauté d'Agglomération du Grand Narbonne et sur le territoire de ses collectivités locales adhérentes, l'association I.D.E.A.L. établit un partenariat local avec la commune de Sallèles d'Aude qui accepte de fournir un support pédagogique à un chantier d'insertion. Ce support est propriété de ladite commune.

IDEAL a pour objectif de conduire à un emploi stable et durable ou une formation qualifiante des personnes en situation d'exclusion professionnelle (demandeurs d'emploi de longue durée, bénéficiaires des minimas sociaux, jeunes en difficulté d'insertion, parents isolés, personnes handicapées, ...) en leur proposant un support d'insertion.

La commune de Sallèles d'Aude atteste que les travaux à réaliser n'auraient pas été faits en dehors de cette action d'insertion et qu'il n'y a donc pas de concurrence déloyale avec le secteur marchand.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir la nature et le coût de l'action à réaliser, dénommée - Chantier d'insertion Jardin du Roy et les modalités de la participation de la commune de Sallèles d'Aude à ce projet.

Il s'agit de définir les termes de la mise en œuvre du chantier d'insertion qui est réalisé par l'association I.D.E.A.L.

Cette action est une étape de mise en situation de travail pour les salariés polyvalents d'IDEAL.

ARTICLE 2 : CONTENU TECHNIQUE DE L'ACTION

IDEAL - Initiatives Développement Emploi Aude Littoral
Parc d'Activités de La Coupe
9 rue Nicolas Leblanc
11100 Narbonne
Tél. : 04 68 42 45 27 - Fax : 04 68 41 77 75
www.ideal-asso.eu





La commune de Sallèles d'Aude participera au financement de l'action sur les bases suivantes :
- Prise en charge de l'ensemble des matériaux nécessaires à la réalisation du chantier évalués globalement à un montant global maximum de 1000 €.

ARTICLE 7 :

La présente convention constitue un acte administratif. Tout contentieux, non préalablement réglé à l'amiable et faisant l'objet d'une requête, relève de la compétence du tribunal Administratif de MONTPELLIER.

Fait en 3 exemplaires originaux, 24 NOV. 2015

Michel BOUBIS,
Directeur de l'association I.D.E.A.L.



Yves BASTIE
Maire de Sallèles d'Aude

I.D.E.A.L.
Initiatives pour le Développement
de l'Emploi dans l'Aude Littoral
9 rue Nicolas Leblanc, 11100 NARBONNE
Tél. 04.68.42.45.27 - Fax. 04.68.41.77.75

(Cachet, signature et parapher chaque page SVP)

IDEAL - Initiatives Développement Emploi Aude Littoral
Parc d'Activités de La Coupe
9 rue Nicolas Leblanc
11100 Narbonne
Tél. : 04 68 42 45 27 - Fax : 04 68 41 77 75
www.ideal-asso.eu



Pistes pour Chantier d'Insertion Nov.2015

Projets de travaux à réaliser	Observations	Ordre de faisabilité donné
Escalier + rampe Jardin du Roy	Escalier : Aménagement en rondins de bois (minimum 20 cm d'épaisseur) Largeur prévue : 150 cm	1
Réhabilitation du muret en pierre de soutènement devant le château	Chaux et ciment à fournir	
Réalisation d'une clôture en rondins de bois avenue de la Cave Coopérative au niveau du lot des Mûriers afin de délimiter la voirie et les espaces verts	Barrière en rondin jusqu'au dernier candélabre	2
Aménagement en rondin de bois d'une parcelle dédiée à l'organisation d'un vide-grenier	Groupe de travail à monter au niveau de la commune pour établir un plan de circulation et d'aménagement à communiquer à l'association	3
Muret Impasse d'Empare Muret en pierres destiné à protéger les lauriers roses. Création d'emplacements de stationnement.	A faire réaliser au préalable par les services techniques : Enlèvement du goudron, décaissement sur 20 cm de profondeur. Les piliers du calvaire pourront être retaillés pour servir de matériaux pour le muret. A défaut les pierres devront être fournies par la commune	4

Projets de travaux à réaliser	Observations	Ordre de priorité donnée
Toilettes sèches	Bois de la Nation, Jardin du Roy, Aire de loisirs route de Cuxac, Calvaire. Voir si achat ou location. Avantage de la location : maintenance assurée par IDEAL	5
Aire de loisirs de Cuxac	Projet à affiner. Barriérage ? création de places de parking ? création de tonnelle ? A revoir avec les élus concernés.	6

Contexte du projet



La Mairie de Sallèles d'Aude a souhaité un nouvel accès au jardin du Roy, rue du Moulin; Il a donc été décidé la création d'un escalier et d'une rampe en rondins de bois.

La Mairie de Sallèles d'Aude a sollicité l'intervention d'IDEAL afin de réaliser ces travaux.

Dans le cadre d'une convention entre la Mairie de Sallèles d'Aude et IDEAL, une équipe de l'association (Action Patrimoine) encadrée par Jean François SAUREL a entrepris la réalisation de ce projet.

Situation géographique



Vue aérienne du site (Google Maps)



Plan cadastral du site (Cadastr.gouv.fr)

IDEAL – Initiatives pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral - Parc d'Activités de La Coupe - 9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne
Tél. : 04 68 42 45 27 - Fax : 04 68 41 77 75 - www.ideal-asso.eu

Historique




Sallèles d'Aude est une petite ville du Sud, dans le département de l'Aude en région Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées. La ville de Sallèles d'Aude appartient à l'arrondissement de Narbonne et au canton de Ginestas. En 2013 d'après les sources du Syndicat d'initiative 2722 Salléloises et Sallélois ont été recensés.

La commune s'étend sur 12,6 km², à 9 km au Nord-Ouest de Narbonne qui est la plus grande ville aux alentours.

A 16 mètres d'altitudes, le Fleuve l'Aude, la Rivière la Cesse, le ruisseau Audié sont les principaux cours d'eau qui traversent la commune de Sallèles d'Aude.

Sallèles d'Aude a su préserver sa mémoire et offre de nombreuses autres attractions qui méritent une visite, le musée Amphoralis en fait partie. Celui-ci surplombe les fouilles archéologiques d'un atelier de potiers gallo-romains, actif depuis les années 20/30 avant J-C jusqu'au III^e siècle et mis à jour en 1976.



On peut aussi découvrir le château de François 1^{er} avec ses trois tours moyenâgeuses.

Ce bâtiment classé « Monument historique » a été agrandi dans la deuxième moitié des 17^e et 18^e siècles. Il se compose de deux corps de bâtiments en équerre bordant une cour. L'aile sud constitue la partie la plus ancienne. A l'intérieur, les divisions modernes ont modifié la distribution d'origine et fait disparaître les cheminées. A

l'étage, on note la présence d'un décor peint du 16^e siècle. Dans l'aile ouest, on relève une cage d'escalier avec rampe de ferronnerie datée de 1739.

Contenu du projet

Création d'un escalier et de rampes en rondins en bois.

- + Vue de devant de l'emplacement du futur escalier en rondins provenant du Languedoc-Roussillon.
- + Suppression d'une partie de la barrière pour accéder à l'escalier.



- + Vue de derrière de l'emplacement du futur escalier.

TRAVAUX RÉALISÉS

Les travaux ont démarré le 1 décembre 2015.

Création de l'escalier côté Jardin du Roy

- Mesure et pose du cordeau pour délimiter l'escalier.



- Nettoyage et préparation du cheminement ; terrassement en vue de la pose des rondins.




- ✚ Pose du premier rondin et contrôle des niveaux.




- ✚ Pose des rondins pour réaliser les marches : l'escalier prend forme.

- ✚ Mise en forme des marches.



Création de l'escalier côté rue du Moulin

- Préparation du cheminement, pose du cordeau et des premiers rondins.



- Dépose d'une partie de l'ancienne barrière pour accéder à l'escalier.

Pose de la rampe en rondins

- Utilisation d'une tarière¹ pour faire des trous dans le sol en vue de la réalisation des plots béton pour la rampe.



- Plots en béton coulés dans des tuyaux PVC diamètre 100mm pour fixer les poteaux de la rampe à l'aide d'un fer Tor. Ce dernier est rentré en force dans le poteau après avoir fait un avant trou et scellé chimiquement dans le plot en béton.

- Mise en place de la rampe en rondins de bois autoclave classe 4.



- Mise en place de la rampe côté château du Roy.

¹ Voir lexique en fin de page

Fin des travaux

Montée de l'escalier côté rue.



Vue de l'escalier terminé côté rue.

✚ Descente de l'escalier côté Jardin du Roy.



✚ Vue de l'escalier terminé côté Jardin du Roy

✚ 3 poteaux ont été installés en bas de l'escalier sur le même principe que les poteaux de la rampe afin d'empêcher les véhicules motorisés d'y accéder.

REVUE DE PRESSE

Parue dans L'indépendant et Midi Libre le 28 Février 2016

SALLÈLES-D'AUDE

Un chantier d'utilité sociale pour restaurer le patrimoine

Après la création d'un escalier en rondins de bois, un second chantier est actuellement en cours pour rénover un mur en pierres apparentes.

Depuis quelques mois, IDEAL (Initiatives pour le développement de l'emploi dans l'Aude littoral) intervient sur le site du jardin du Roi, après le choix de la municipalité de faire appel aux chantiers d'insertion pour l'entretien de son patrimoine environnemental.

Une première équipe de huit personnes en formation a été mobilisée autour de la création d'un escalier en rondins de bois destiné à faciliter le passage des piétons, côté rue du Moulin, vers l'espace de loisirs. Pour un cheminement plus sécurisé, une rambarde a été posée pour servir de main courante.

Autre chantier, la restauration du mur de la terrasse en pierres apparentes et de son escalier qui souffraient d'un important éboulement des pierres dans l'arrondi et de l'affaissement de plusieurs marches. Mathias Saulnier et son équipe ont bien avancé. Le mur gauche a été démolé et rebâti, avec la reprise des écoulements des eaux pluviales, les margelles refaites en pierre retaillée. Les marches de l'escalier ont été déposées puis remontées et les murs de soutien ont reçu un enduit. Ils seront recouverts d'une margelle.

Le travail se poursuit sur le côté gauche, le plus fragile.



■ Des équipes de huit personnes s'affairent sur le site.

Le mur a été tombé sur toute la longueur et s'élève peu à peu. Les gestes s'enchaînent sous le regard des encadrants, des gestes répétés, manier la truelle ou assembler les pierres, qui s'inscrivent dans la transmission d'un savoir-faire à des personnes en difficulté.



■ L'escalier en rondins de bois est terminé.

LEXIQUE

Terme	Définition
Tarière	Outil permettant de percer le sol ou des matériaux comme le bois. Manuelle ou mécanique, en forme de gouge, de cuiller ou de spirale (vis sans fin), elle permet de percer des trous étroits et profonds.